


«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель начальника
Отдела аналитической
работы по формированию
потребностей СНО**


_____ **В.В. Николаев**
«___» _____ **2019**

Протокол

Совещания по вопросам строительства объекта:

**«Линия внешнего электроснабжения к садоводческим массивам
ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Раздолье» и
«Саньково» у поселка Саньково и деревни Масюгино Клинского района
Московской области» (1-й этап)
(Государственный контракт от 20.12.2017 № РМР/17-4-3)**

14.05.2019 г.

город Москва

**Место проведения: Малый Спасоглинищевский пер., д.3, стр.1,
каб.407**

Присутствовали:

**В.В. Николаев, С.С. Шилов, Д.Н. Пименов Н.И. Боев, Л.Е. Шнырев
(ГКУ «РМР»); А.А. Горюнов, О.Н. Самунин (ООО «Рокс-Центр»);
М.А. Платонов, Е.Н. Третьяков (ООО «СПЕЦМОСПРОЕКТ-28»);
Л.И. Сандуляк (АСНТ «Раздолье»).**

Генеральный подрядчик – ООО «Рокс-Центр».

Цена контракта – 267 529 213,41 руб. Доп. соглашение №2 – 271 581 230,34 руб.

Дата начала работ – 20.12.2017.

Дата завершения работ – 30.06.2019.

Срок действия контракта – по 25.12.2019.

Технологический перерыв с 18.02.2018 по 30.04.2018г.

Технологический перерыв с 01.12.2018 по 30.04.2019г.

Технический заказчик – ООО "СПЕЦМОСПРОЕКТ-28".

Цена контракта – 6 364 297,19 руб.

Дата начала работ – 20.12.2017.

Дата завершения работ – 23.11.2019г.

Срок действия контракта – по 25.12.2020.

**Выполнена корректировка проекта, на техническую и сметную части
получено положительное заключение экспертизы от 26.04.2019 № 50-1-1-2-
0356-19.**

Повестка:

- Начало производства работ после окончания технологического перерыва.
- Разработка графика мероприятий по реализации объекта.
- Разработка проекта освоения леса.
- Передача откорректированной проектно-сметной и рабочей документации.
- Пересечения трассы прокладки кабельной линии с газопроводом, железной и автомобильной дорогами, участками, занятыми гражданами.

Приняты решения:

ООО «Рокс-Центр» совместно с ООО «СПЕЦМОСПРОЕКТ-28» и ГКУ «РМР»:

1. До 23.05.2019 составить план мероприятий по реализации объекта (ответственный Боев Н.И.).
2. До 17.05.2019 Провести анализ по расхождению трассы кабельной линии в проектной документации, в рабочей документации, в ИПТ и фактически (ответственный Горюнов А.А.).
3. 17.05.2019 провести выездное обследование объекта (ответственный Боев Н.И.).

ООО «СПЕЦМОСПРОЕКТ-28»:

1. Разработать и согласовать проект освоения леса на основании п. 5.4.7 и 5.4.27 Государственного контракта от 12.12.2017 № РМР/17-4-4-ТЗ/Кл с условием оформления данного вида работ за счет непредвиденных затрат и получить разрешение на производство работ на данных участках (сроки уточнить до 17.05.2019).
2. До 23.05.2019 согласовать прокладку кабельной линии по участкам, занятым гражданами (три участка).
3. В соответствии с п. 5.5.3 Государственного контракта от 12.12.2017 № РМР/17-4-4-ТЗ/Кл еженедельно представлять Государственному заказчику письменный отчет о ходе строительства и проблемных вопросах, возникающих в процессе выполнения работ на объекте и принятых мерах по их разрешению.

ООО «Рокс-Центр»:

1. Приступить к выполнению работ по прокладке кабеля, монтажу фундаментов под БРП и КТП (АСНТ «Саньково»).
2. До 17.05.2019 передать в ГКУ «РМР» экземпляр откорректированной проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы и утвержденным сводным сметным расчетом.
3. До 15.06.2017 передать в ГКУ «РМР» экземпляр рабочей документации, согласованной с заинтересованными организациями.

4. Согласовать с ГУП МО «Мособлгаз» проект пересечения кабельной линии с газопроводом» с учетом границ ППТ (срок до 15.06.2019).

5. Разработать и согласовать ППР на переходы ГНБ и приступить к выполнению работ (срок до 20.06.2019).

6. Совместно с ГКУ «РМР» составить сопоставительную ведомость по сметным расчетам (до и после корректировки) с учетом выполненных работ.

ГКУ «РМР»:

1. Утвердить откорректированную проектно-сметную документацию у Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы (после рассмотрения откорректированной проектно-сметной документации).

Очередное совещание провести 23.05.2019

Протокол вел
тел. 8-495-606-26-24 доб.144



Л.Е. Шнырев